

Checkliste: Schweißen auf Baustellen

Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt	Kontrolliert durch:	
	Arbeitsstelle	Ausführung
Flammen, Lichtbogen <input type="checkbox"/> brennbare Stoffe entfernen <input type="checkbox"/> Hohlräume beachten <input type="checkbox"/> Durchbrüche verstopfen <input type="checkbox"/> Benetzen <input type="checkbox"/> Absaugen		
Funken, Tropfen <input type="checkbox"/> brennbare Stoffe aus Funkenbereich entfernen <input type="checkbox"/> Abdecken <input type="checkbox"/> Tropfen auffangen		
Sekundärflamme <input type="checkbox"/> Rohröffnungen verschließen <input type="checkbox"/> brennbare Gase ins Freie abströmen lassen		
Wärmeleitung <input type="checkbox"/> wärmeleitende Teile kühlen		
Arbeitsobjekt <input type="checkbox"/> Kennzeichnen <input type="checkbox"/> Abschalten oder von der Energie trennen <input type="checkbox"/> Abbilden <input type="checkbox"/> Inertisieren <input type="checkbox"/> Entleeren <input type="checkbox"/> Reinigen		
Überwachung <input type="checkbox"/> durch <input type="checkbox"/> Absperrung		
Orientierung <input type="checkbox"/> Nachtwache <input type="checkbox"/> Feuerwehr <input type="checkbox"/> Portier <input type="checkbox"/> Sicherheitsdienst		
Feuerlöscher <input type="checkbox"/> bereitgestellt		
Nachkontrolle <input type="checkbox"/> organisiert		
Sondermaßnahmen <input type="checkbox"/> Meldegruppe bzw. Melder ausschalten		
Ort/Datum:	Unterschrift:	